

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของเทศบาลตำบลสร้างก่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การสร้างคุณภาพชีวิต

1.1 แนวทาง การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.1 แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคม

จำนวน 10 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 68	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนน ประชาภิบาล หมู่ที่ 13 (ช่วงระหว่างถนนบวร- นิเวศน์ ถ.ถนนชายทุ่ง)	480,200	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	กั้นเงิน
2	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนน รอบนคร หมู่ที่ 1 (ช่วงระหว่างถนนเฉลิมพระ เกียรติ ถึงถนนวาสุกรี)	137,000	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	กั้นเงิน
3	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนน สิรินธร หมู่ที่ 10 (ช่วงระหว่างถนนเฉลิมพระ เกียรติ ถึงถนนรักไมตรี)	212,000	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	กั้นเงิน
4	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนน เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 (ช่วงระหว่างถนน สร้างก่อ โนนชาติถึงถนนรัตนรมย์)	373,000	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	กั้นเงิน
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสร้างก่อ - คำแหง ซอย 1 หมู่ที่ 13	472,000	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	กั้นเงิน
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสร้างก่อ - โนนชาติ ซอย 1 หมู่ที่ 9	390,000	0	15 ก.ย.68 - 14 ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	กองช่าง

1.1.1 แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ฝายปิด ถนนนิคมบึงเพ็ก หมู่ที่ 9	190,000	190,000	4 เม.ย.68 - 3 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
8	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนชายหาด หมู่ที่ 9	496,000	495,000	28 มี.ค. - 26 พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
9	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนรอบนคร หมู่ที่ 13	496,000	495,000	28 มี.ค. - 26 พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
10	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสุสุสำราญ หมู่ที่ 9	326,000	325,000	28 มี.ค. - 26 พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	

1.1.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	30,000	2,400	24 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)	

1.1.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการใช้ที่ดิน

จำนวน 6 โครงการ แยกเป็น

ลำดับที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างป้าย คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสร้างก่อ	150,000	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	กัณเงิน
2	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณตลาดเทศบาล	365,000	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข	กัณเงิน
3	โครงการซ่อมแซมอาคารและบริเวณศาลาประชาคมชุมชนสร้างก่อ หมู่ที่ 1	100,000	100,000	1 เม.ย. 68 -30 ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
4	โครงการซ่อมแซมอาคารและบริเวณศาลาประชาคมชุมชนบ่อเงิน หมู่ที่ 9	100,000	100,000	1 เม.ย. 68 -30 ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
5	โครงการซ่อมแซมอาคารและบริเวณศาลาประชาคมชุมชนบ่อทอง หมู่ที่ 10	100,000	100,000	1 เม.ย. 68 -30 ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
6	โครงการซ่อมแซมอาคารและบริเวณศาลาประชาคมชุมชนบ่อคำ หมู่ที่ 13	100,000	100,000	1 เม.ย. 68 -30 ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	

1.1.4 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค

จำนวน 2 โครงการ แยกเป็น

ลำดับที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บริเวณถนนสุชีพพัฒนา	300,000	227,317.26	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
2	โครงการขยายเขตบริการน้ำประปาเทศบาลตำบลสร้างก่อ	351,700	351,000	28 ก.พ. - 28 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

จำนวน 9 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ รร.บ้านสร้างก่อและศพท.	690,000	543,663.45	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดงานวันเด็ก	30,000	30,000	11 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	370,500	328,725	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างก่อ	1,337,600 โอนเพิ่ม 85,000	1,422,564	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
5	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	15,200	10,290	12 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
6	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	10,075	6,825	9 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
7	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศึกษา	110,432	106,488	9 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
8	ค่าหนังสือเรียน	6,200	4,200	9 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
9	ค่าอุปกรณ์การเรียน	8,990	6,090	9 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	

1.3 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

จำนวน 14 โครงการ แยกเป็น

ลำดับที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	47,590	21 เม.ย.68 - 25 เม.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	
2	โครงการสำรวจปริมาณสุนัขและแมวในเขตเทศบาล	7,500	3,825	17 มี.ค.68 - 28 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคภาวะขาดสารอาหารไอโอดีนในชุมชน ตามพระปณิธานสมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านสร้างก่อ หมู่ที่ 1	8,000	8,000	16 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	
4	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคภาวะขาดสารอาหารไอโอดีนในชุมชน ตามพระปณิธานสมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 10	7,200	7,200	16 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	
5	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคภาวะขาดสารอาหารไอโอดีนในชุมชน ตามพระปณิธานสมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 9	4,800	4,800	16 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	

1.3 แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 68	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
6	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคภาวะขาดสารอาหารไอโอดีนในชุมชน ตามพระปณิธานสมเด็จพระราชินีสิริกิติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บำบ่อคำ หมู่ที่ 13	5,200	5,200	16 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	
7	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บ้านสร้างก่อ หมู่ที่ 1	7,600	7,600	17 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	
8	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 9	7,600	7,600	22 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	
9	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 10	6,400	6,400	25 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	
10	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บ้านบ่อคำ หมู่ที่ 13	7,600	7,600	11 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	

1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 2568	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
11	โครงการสืบสวนพระปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านมะเร็งเต้านม บ้านสร้างก่อ หมู่ที่ 1	4,400	4,400	18 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	
12	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 9	7,600	7,600	23 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	
13	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 10	6,400	6,400	24 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	
14	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one บ้านบ่อคำ หมู่ที่ 13	7,200	7,200	12 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	

1.4 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย

จำนวน 2 โครงการ แยกเป็น

ลำดับที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	120,000	93,540	14 - 15 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชน	100,000	0	-	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	

1.5 แนวทางการส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

จำนวน 5 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,275,200 โอนลด 18,400	5,073,400	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล	
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	897,600 โอนเพิ่ม 345,120	1,228,800	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล	
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000	87,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล	
4	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	150,000	150,000	28 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	
5	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการละเมิดสิทธิ เด็กและสตรี	25,000	18,099	18 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล	

1.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 2 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมทวนเตรียมความพร้อม รับสาธารณภัย	30,000	0	-	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	
2	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล- เรือนประจำปี พ.ศ.2568	5,000	0	-	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล	
3	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2568	8,000	7,604	26 มิ.ย 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

(2.1) แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 2 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปสุงอายุ ผู้พิการ สตรี และผู้ด้อยโอกาสในสังคม	25,000	16,420	21 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล	
2	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	30,000	20,990	18-ก.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล	

(2.2) แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

จำนวน 1 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	การเข้าร่วมการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของตำบลเอกุศจับ	80,000	80,000	22 - 25 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การสืบสาน วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมการสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

จำนวน 6 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	30,000	13,930	31 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	80,000	64,789	13 -15 เม.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	

3.1 แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมการสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	150,000	149,826	15 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
4	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	20,000	20,000	11 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
5	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	30,000	5,650	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
6	โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น บุญเบิก บ้าน	30,000	30,000	30 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

4.1 แนวทางการพัฒนาด้าน การสนับสนุนเพิ่มบทบาทของประชาชนให้เข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างทัศนคติ ค่านิยมให้ประชาชนเกิดความสามัคคีปรองดองสงสมานฉันท์

และเคารพกฎหมาย จำนวน 5 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล	15,000	8,000	24-เม.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการจัดเวทีประชุมประชาชนแผนพัฒนา	20,000	14,403	1 - 16 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	130,000	122,178	2 เม.ย - 3 พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
4	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง	300,000 โอนเพิ่ม 420,000	715,900	1 - 4 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
5	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริการ	55,000	0	-	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริม รักษา ปรับปรุงทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 1 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษา น้ำ	30,000	15,654	25 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	

5.3 แนวทางการพัฒนาด้าน การป้องกันปัญหาน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และมลพิษจากสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือน โดยมีส่วนร่วมของชุมชน	15,000 โอนเพิ่ม 10,000	24,725	27 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	
2	โครงการกำจัดวัชพืช บริเวณรอบหนองผายน้อย ประจำปี 2568	22,500	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข	กันเงิน
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	15,000	15,000	16 พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	

* รวมโครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น

โครงการที่ดำเนินการ

คิดเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด ร้อยละ

70

โครงการ

59

โครงการ

84.29