

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของเทศบาลตำบลสร้างก่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การสร้างคุณภาพชีวิต

1.1 แนวทาง การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.1 แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคม

จำนวน 10 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 69	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มี.ค. 69	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทร์สว่าง หมู่ที่ 1	220,000	0	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังได้ดำเนินการ	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหนองฝายน้อย หมู่ที่ 10	495,500	495,000	23 ธ.ค.68 - 22 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนธิปไตย หมู่ที่ 10	309,500	309,000	25 ก.พ.69 - 26 พ.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีนคร ซอย 1 หมู่ที่ 13	46,000	0	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสร้างก่อน้อย ซอย 1 หมู่ที่ 1	305,500	0	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ฝापิด ถนนรอบนคร หมู่ที่ 13	499,000	0	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

1.1.1 แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 69	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ฝาบปิด ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกทต.สร้างก่อ	498,000	0	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ฝาบปิดและบ่อพัก ถนนทรายเงิน หมู่ที่ 10	292,800	292,000	21 มี.ค. - 17 มิ.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ฝาบปิดและบ่อพัก ถนนประชาธิปไตย หมู่ที่ 9	284,000	0	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนชายหาด หมู่ที่ 9	492,000	0	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนศรีนคร หมู่ที่ 13	384,000	0	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนแสงธรรม หมู่ที่ 1	489,000	0	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ฝาบปิดและบ่อพัก ถนนสมานมิตร หมู่ที่ 9	234,700	0	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

จำนวน 9 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 69	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ รร.บ้านสร้างก่อและศพด.	679,682	298,803.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
2	โครงการจัดงานวันเด็ก	30,000	30,000	10 ม.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าอาหาร กลางวัน	429,975	212,706	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างก่อ	1,531,200	745,800	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอน	132,600	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	52,630	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

จำนวน 14 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 69	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	60,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
2	โครงการสำรวจปริมาณสุนัขและแมวในเขต เทศบาล	7,500	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
3	โครงการส่งเสริมการใช้วัฏกรรมในการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน	30,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	20,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
5	อุดหนุนการดำเนินการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	800,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข

1.4 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย

จำนวน 2 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 69	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วย งานอื่น	100,000	95,200	15 -16 ต.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ ประชาชน	130,000	0	1 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

1.5 แนวทางการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

จำนวน 5 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 69	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,622,000	2,672,300	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,262,400	662,400	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000	47,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล
4	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	90,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
5	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการละเมิดสิทธิ เด็กและสตรี	30,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล

1.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 2 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 69	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการฝึกอบรมทบทวนเตรียมความพร้อม รับสาธารณภัย	30,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการวินอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล- เรือนประจำปี พ.ศ.2568	5,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

(2.1) แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 2 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 69	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี และผู้ด้อยโอกาสในสังคม	25,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	30,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล

(2.2) แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

จำนวน 1 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 69	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	การเข้าร่วมการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของดีอำเภอกุดจับ	80,000	72,117	21 -24 ม.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การสืบสาน วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมการสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

จำนวน 6 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 69	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	30,000 โอนเพิ่ม 6,600	32,700	31 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
2	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	80,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

3.1 แนวทางการพัฒนา ด้าน การส่งเสริมการสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 69	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	150,000	149,826	15 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
4	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	20,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
5	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	30,000	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
6	โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น บุญเบิก บ้าน	30,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

4.1 แนวทางการพัฒนา ด้าน การสนับสนุนเพิ่มบทบาทของประชาชนให้เข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างทัศนคติ ค่านิยมให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์

และเคารพกฎหมาย จำนวน 5 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 69	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล	15,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมแผนพัฒนา โอนเพิ่ม 15,000	20,000 โอนเพิ่ม 15,000	27,603	23 - 26 มี.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	130,000	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล
4	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง	300,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล
5	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริการ	55,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริม รักษา ปรับปรุง ทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 1 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 69	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า	30,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

5.3 แนวทางการพัฒนาด้าน การป้องกันปัญหาน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และมลพิษจากสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 69	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	15,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	15,000	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข

* รวมโครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น

68

โครงการ

โครงการที่ดำเนินการ

15

โครงการ

คิดเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด ร้อยละ

22.06