



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลสร้างก่อ
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดอุดรธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
โทร. ๐๔๒-๑๓๑๐๑๒



ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างก่อ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามฯ ดังกล่าว ต่อนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ เพื่อให้นายกฯ เสนอต่สภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างก่อ ไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๙ (๓) จึงขอประกาศฯ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลสร้างก่อ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบต่อไป

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดดังกล่าว สามารถขอดูได้ที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสร้างก่อ ในวันและเวลาราชการ หรือที่ เว็บไซต์ www.sangko.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสร้างก่อ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการเมือง การบริหารและการจัดองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการจัดการป่าไม้ แหล่งน้ำและมลพิษ สิ่งแวดล้อม

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๐๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖.๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗
๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	(๑๐)
๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	(๕)
๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๔.๕)
๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔.๕)
๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	(๔.๕)
๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	(๔.๕)
๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	(๔.๕)
๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่นควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลสร้างก่อได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสร้างก่อ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๔๔ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคม จำนวน ๗๗ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง จำนวน ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน

๑๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการเมือง การบริหารและการจัดองค์กร จำนวน ๑๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการจัดการป่าไม้ แหล่งน้ำและมลพิษ สิ่งแวดล้อม จำนวน ๗

โครงการ

๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา		๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ		๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ		๑๐	๘
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา		๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย		๖๐	๔๙
	๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔)
	๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๓.๕)
	๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๓.๕)
	๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๕)
	๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๕)
	๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๓.๕)
	๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
	๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๓.๕)
	๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๓.๕)
	๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔.๕)
	๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔)
	๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๔.๕)
รวมคะแนน			๑๐๐	๘๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลตัวอย่างอำเภอดตัวอย่างจังหวัดตัวอย่างได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๐๐ ใกล้เคียงเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๓.๑ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (นำข้อมูลมาจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙,๕๖๘,๖๐๐.๐๐บาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคม	๑.แผนงานการศึกษา ๒.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม ๓.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๔.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๕.แผนงานสาธารณสุข ๖.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗๗	๑๖,๑๕๘,๖๐๐	๖๑	๑๔,๑๙๑,๔๐๓
๒.การพัฒนาทรัพยากรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.แผนงานเกษตรและชุมชน ๓.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๙๓,๖๑๔
๓.การพัฒนาการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม	๑๑	๑,๓๓๐๐,๐๐	๗	๒๒๑,๒๕๓
๔.การพัฒนาการเมือง การบริหารและการจัดองค์กร	๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๖	๑,๐๓๘,๐๖๘
๕.การพัฒนาการจัดการป่าไม้ แหล่งน้ำและมลพิษสิ่งแวดล้อม	๑.แผนงานสาธารณสุข	๘	๑,๓๘๐,๐๐๐	๖	๘๐,๐๐๐
รวม		๑๐๙	๑๙,๕๖๘,๖๐๐	๘๖	๑๕,๖๒๔,๓๓๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๖,๑๕๘,๖๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๒ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔,๑๙๑,๔๐๓บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๒

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๙๖๗,๑๙๗ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๗ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๗ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๙๓,๖๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๑

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน - โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๓๘๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๖.๓๘ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๒๑,๒๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๘

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๐๘๘,๗๔๗ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๑ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการเมือง การบริหารและการจัดองค์กร

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๔ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๑๖๑,๙๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๑

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๐๓๘,๐๖๘ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๙ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการจัดการป่าไม้ แหล่งน้ำและมลพิษ สิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๙

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๔. ปัญหา / อุปสรรค

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีจำนวนมาก แต่งบประมาณของเทศบาลตำบลสร้างก่อมีอย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วนทุกโครงการตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้

๑.๕. ข้อเสนอแนะ

เห็นควรประชาสัมพันธ์การสร้าง ความเข้าใจกับผู้นำชุมชน ประชาชน ส่วนราชการในพื้นที่ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ปีงบประมาณ 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การสร้างคุณภาพชีวิต

1.1 แนวทาง การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.1 แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคม

จำนวน 10 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเกษตร- พัฒนา หมู่ที่ 10	499,500	499,000					19 เม.ย.66 - 17 พ.ค.66	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบูรพา ซอย 1 หมู่ที่ 13	495,000	494,000					10 พ.ค.66 - 7 ส.ค.66	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุขสำราญ หมู่ที่ 9	235,000	234,000					9 ส.ค.66 - 6 พ.ย.66	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายและบ่อบั่ก ค.ส.ล. พร้อมฝาดปิด ถนนสร้างก่อ - ดอนตาล หมู่ที่ 10	304,800	304,800					28 มี.ค. 66 - 25 มิ.ย.66	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ฝาดปิด ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 13	198,000	198,000					22 มี.ค.66 - 20 พ.ค.66	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ฝาดปิด ถนนไฟพัฒนา หมู่ที่ 9	485,500	485,000					127 ก.ค.66 - 24 ต.ค.66	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ฝาดปิด ถนนรักไมตรี หมู่ที่ 10	203,000	203,000					21 มี.ค.66 - 20 พ.ค.66	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ฝาดปิด ถนนศรีสุข หมู่ที่ 13	350,000	350,000					15 ธ.ค.65 - 12 ก.พ.66	กองช่าง

1.1.1 แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
9	โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนประชาภิบาล ม. 9 (ช่วงระหว่างถนนสร้างก่อ-โนนธาตุถึงถนนสุชีพพัฒนา)	200,000	193,000					9 ส.ค.66 - 6 พ.ย.66	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนวาสบำรุง หมู่ที่ 10	350,000	334,000					22 ส.ค.66 - 19 พ.ย.66	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรวมน้ำใจ หมู่ที่ 10	477,000	472,000					4 ก.ค.66 - 1 ต.ค.66	กองช่าง

1.1.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร จำนวน 2 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการติดตั้งด่านเพื่อบริการประชาชน โอนเพิ่ม 3,000	90,000	92,943					29 ธ.ค.65 - 4 ม.ค. 66 11 - 17 เม.ย.66	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)
2	โครงการอบรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	20,000	0						สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)

1.1.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการใช้ที่ดิน จำนวน 2 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โอนเพิ่ม 100,000	120,000	204,017					1 ต.ค.65 - 25 ก.ย.66	กองคลัง (งานแผนที่ภาษีฯ)
2	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักคอย เทศบาลตำบลสร้างก่อ	226,000	225,000					7ก.ย.66 - 5 ธ.ค.66	กองช่าง (งานอุตสาหกรรม)

1.1.4 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

จำนวน 2 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการช่วยเหลือกิจการประปาเทศบาล	300,000	300,000					19-ม.ค.-66	สำนักปลัดเทศบาล (งานงบกลาง)
2	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟสาธารณะบริเวณถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสร้างก่อ	150,000.00 โอนเพิ่ม 17,900	167,900.28					27-มี.ค.-66	กองช่าง (งานไฟฟ้าและถนน)

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

จำนวน 11 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่รร.บ้านสร้างก่อและศพด.	789,475	670,524.31					1 ต.ค.65 - 1ก.ย.66	กองการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)
2	โครงการจัดงานวันเด็ก	30,000	296,000					14-ม.ค.-66	กองการศึกษา (งานศาสนาวัฒนธรรมฯ)
3	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสร้างก่อ	452,760	393,012					1 ต.ค.65 - 1 ก.ย.66	กองการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างก่อ	1,859,200	1,406,800					1 ต.ค.65 - 1 ก.ย.66	กองการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)
5	โครงการอบรมจริยธรรม	20,000	0						กองการศึกษา (งานศาสนาวัฒนธรรมฯ)
6	โครงการโรงเรียนสีขาว	20,000	19,704					13-ก.ย.-66	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
7	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	28,380	22,256.00					14-มิ.ย.-66	กองการศึกษา
8	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	19,800	15,548					14-มิ.ย.-66	กองการศึกษา
9	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	112,200	114,444					10-ก.ค.-66	กองการศึกษา
10	ค่าหนังสือเรียน	13,200	10,348					14-มิ.ย.-66	กองการศึกษา
11	ค่าอุปกรณ์การเรียน	13,200	10,348					14-มิ.ย.-66	กองการศึกษา

1.3 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

จำนวน 18 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการอบรมให้ความรู้ในการดำเนินงาน ด้านสุขาภิบาลอาหาร	30,000	29,638					10 - 31 ส.ค.66	กองสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขฯ)
2	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์/การแพทย์	100,000	54,000					10-ก.ค.-66	กองสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขฯ)
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ สุนัขบ้า	40,000	39,980					1- 30 พ.ค.66	กองสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขฯ)
4	โครงการอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อภายในชุมชน	30,000	0						กองสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขฯ)

1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ	20,000 โอนเพิ่ม 10,000	29,904					4 - 7 ก.ค. 66	สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุข
6	โครงการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว	6,000	3,750					3 - 15 เม.ย. 66	
7	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคภาวะขาดสารอาหารไอโอดีนในชุมชน ตามพระปณิธานสมเด็จพระชนกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านสร้างก่อ หมู่ที่ 1	8,000	8,000					27-มิ.ย.-66	กองสาธารณสุข
8	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคภาวะขาดสารอาหารไอโอดีนในชุมชน ตามพระปณิธานสมเด็จพระชนกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 9	4,800	4,800					28-มิ.ย.-66	กองสาธารณสุข
9	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคภาวะขาดสารอาหารไอโอดีนในชุมชน ตามพระปณิธานสมเด็จพระชนกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 10	7,200	7,200					29-มิ.ย.-66	กองสาธารณสุข

1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
10	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคภาวะขาดสารอาหารไอโอดีนในชุมชน ตามพระปณิธานสมเด็จพระชินษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านบ่อคำ หมู่ที่ 13	5,200	5,200					30-ธ.ย.-66	กองสาธารณสุข
11	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บ้านสร้างก่อ หมู่ที่ 1	7,600	7,600					3-ก.ค.-66	กองสาธารณสุข
12	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 9	7,600	7,600					5-ก.ค.-66	กองสาธารณสุข
13	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 10	7,600	7,600					6-ก.ค.-66	กองสาธารณสุข
14	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บ้านบ่อคำ หมู่ที่ 13	7,600	7,600					7-ก.ค.-66	กองสาธารณสุข

1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
15	โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านสร้างก่อ หมู่ที่ 1	4,400	4,400					11-ก.ค.-66	กองสาธารณสุข
16	โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 10	5,200	5,200					12-ก.ค.-66	กองสาธารณสุข
17	โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 9	7,600	7,600					13-ก.ค.-66	กองสาธารณสุข
18	โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านบ่อคำ หมู่ที่ 13	7,200	7,200					14-ก.ค.-66	กองสาธารณสุข

1.4 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย

จำนวน 3 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน งานอื่น	10,000 โอนเพิ่ม 74,360	68,100					5 - 6 ม.ค.66	กองการศึกษา
2	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	20,000	0						กองการศึกษา
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ ประชาชน	130,000 โอนเพิ่ม 40,000	169,800					11 - 12 เม.ย.66	กองการศึกษา

1.5 แนวทางการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

จำนวน 7 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,860,000	4,530,500					ต.ค.65 - ก.ย.66	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,022,400	862,400					ต.ค.65 - ก.ย.66	สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000	94,000					ต.ค.65 - ก.ย.66	สำนักปลัดเทศบาล
4	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	150,000	150,000					18-เม.ย.-66	สำนักปลัดเทศบาล
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนา บทบาทสตรีในชุมชน	20,000	19,529					25-ส.ค.-66	สำนักปลัดเทศบาล
6	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการละเมิดสิทธิ เด็กและสตรี	20,000	9,529					12-ก.ย.-66	สำนักปลัดเทศบาล
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น	20,000	16,729					3-ส.ค.-66	สำนักปลัดเทศบาล

1.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 5 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	20,000	0						สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	100,000	0						
3	โครงการฝึกอบรมทบทวนเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย	20,000	0						
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	0						
5	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี พ.ศ.2566	10,000	0					22-มี.ค.-66	สำนักปลัดเทศบาล

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

(2.1) แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 1 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี และผู้ด้อยโอกาสในสังคม	20,000	19754					26 - 27 มี.ย.66	สำนักปลัดเทศบาล

(2.2) แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

จำนวน 2 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	การเข้าร่วมการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของดีอำเภอกุดจับ	25,000 โอนเพิ่ม 77,100	73,860					26 - 29 ม.ค.66	สำนักปลัดเทศบาล
2	การเข้าร่วมงานการจัดงานประจำปีทุ่งศรี เมืองอุดรธานี	5,000	0						สำนักปลัดเทศบาล

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การสืบสาน วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมการสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

จำนวน 7 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	20,000	20,000					31 ธ.ค.65 - 1 ม.ค.66	กองการศึกษา
2	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	50,000 โอนเพิ่ม 10,000	44,350					14-เม.ย.-66	กองการศึกษา
3	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	150,000	95,640					8-พ.ย.-65	กองการศึกษา
4	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	20,000	18,220					2-ส.ค.-66	กองการศึกษา
5	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	10,000 โอนเพิ่ม 10,000	13,140					1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	สำนักปลัดเทศบาล
6	โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น บุญเบิก บ้าน	30,000	29,903					26-เม.ย.-66	กองการศึกษา
7	โครงการสุขุขบ้าน สุขวิทยเมือง	20,000	0						กองการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

4.1 แนวทางการพัฒนาด้าน การสนับสนุนเพิ่มบทบาทของประชาชนให้เข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างทัศนคติ ค่านิยมให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีปองดองสมานฉันท์

และเคารพกฎหมาย จำนวน 3 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล	10,000	7,404					24-เม.ย.-66	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม	20,000	14,354					26 - 29 มิ.ย.66	สำนักปลัดเทศบาล
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	25,000	4,582					9-มี.ค.-66 27-เม.ย.-66	สำนักปลัดเทศบาล

4.2 แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาระบบการทำงานการบริหารจัดการ และการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร

จำนวน 13 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง	200,000 โอนเพิ่ม 434,000	632,828					31 พ.ค.66 - 3 มิ.ย.66	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริการ	50,000	0						สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร์	385,000	378,900					1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	สำนักปลัดเทศบาล

4.2 แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาระบบการทำงานการบริหารจัดการ และการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร (ต่อ)

จำนวน 15 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4	จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	4,500	3,500					19 ธ.ค.65 - 24 ธ.ค.65	สำนักปลัดเทศบาล
5	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานทึบ	5,700	5,700					19 ธ.ค.65 - 24 ธ.ค.65	สำนักปลัดเทศบาล
6	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	95,700	85,600					13 มิ.ย.66 - 28 มิ.ย.66	สำนักปลัดเทศบาล
7	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	29,900	28,900					20 มิ.ย.66 - 5 ก.ค.66	สำนักปลัดเทศบาล
8	จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	14,900	13,900					20 มิ.ย.66 - 5 ก.ค.66	สำนักปลัดเทศบาล
9	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	22,000 โอนเพิ่ม 2,000	24,000					28 เม.ย.66 - 13 พ.ค.66	สำนักปลัดเทศบาล
10	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานทึบ	11,400	11,400					19 ธ.ค.65 - 24 ธ.ค.65	กองคลัง
11	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) แบบแชน (ระบบ Inverter)	53,600	53,500					30 มี.ค.66 - 6 เม.ย.66	กองสาธารณสุข
12	จัดซื้อเครื่องจ่ายคลอรีน	20,000	0						กองช่าง
13	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำหยดโฆง 2 นิ้ว 5 แรงม้า	62,000	61,000					7 ก.ค.66 - 14 ก.ค.66	กองช่าง
14	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) แบบแชน (ระบบ Inverter)	214,400	214,400					28 ส.ค.66 - 12 ก.ย.66	สำนักปลัดเทศบาล
15	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) แบบแชน (ระบบ Inverter)	94,500	94,500					21 มิ.ย.66 - 28 มิ.ย.66	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริม รักษา ปรับปรุง ทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 2 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษา น้ำ	20,000	3500					27-ก.ค.-66	สำนักปลัด
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริฯ	15,000	0						กองสาธารณสุข (งานอนุรักษ์ทรัพยากร ฯ)

5.2 แนวทางการพัฒนาด้าน การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ (ไม่มี)

5.3 แนวทางการพัฒนาด้าน การป้องกันปัญหาน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และมลพิษจากสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	30,000	30,000					27-ก.ค.-66	กองสาธารณสุข (งานอนุรักษ์ทรัพยากร ฯ)
2	โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง	30,000	0						กองสาธารณสุข
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน งานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	30,000	0						กองสาธารณสุข
4	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ น้ำเสีย	15,000	15,000					23-มิ.ย.-66	กองสาธารณสุข